



110.000.19

06/07/2017
l

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Presidente della Commissione ~~Trasparenza~~
e p.c. Ai Consiglieri Comunali

CONSIGLIO COMUNALE
UFFICIO DI PRESIDENZA
DATA 06.07.2017
N° 73

INTERROGAZIONE CONSILIARE

Premesso che:

il carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), a parere degli interroganti presenta delle problematiche, che richiedono un intervento del Comune non più procrastinabile;

la mancanza di una rete idrica con accesso all'acqua corrente, sin dall'anno della sua apertura, nel 1996, fa sì che puntualmente con l'arrivo della stagione estiva, e con il conseguente innalzamento delle temperature, e il numero elevato dei detenuti ospitati, il carcere vada in crisi per carenza idrica

attualmente, infatti, l'approvvigionamento dell'acqua per l'intero complesso penitenziario e per le aule bunker avviene attraverso la potabilizzazione di acque prelevate da pozzi di emungimento da falda sotterranea;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

con delibera della Giunta regionale n. 142 del 5 aprile 2016 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Campania e il Comune di Santa Maria Capua Vetere per la "Costruzione di una condotta idrica a servizio della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere e delle Aule Bunker", programmando una spesa di euro 2.190.000;

il protocollo è stato formalmente sottoscritto il 4 agosto 2016 dal sindaco del Comune di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra e la Regione Campania. In particolare, all'art. 3, il Comune si impegna a realizzare l'intervento, finanziato dalla Regione, in coerenza con tempi e modalità previste dal cronoprogramma;

nel bilancio unico di previsione finanziario 2017/2019 del Comune di Santa Maria Capua Vetere, tra le opere a farsi risulta iscritta la realizzazione della condotta idrica in oggetto per un valore di 2.190.000,00€, specificatamente con anno di avvio dell'opera 2016

considerato inoltre che:

in data 4 Ottobre 2016 la senatrice del Movimento 5 Stelle, Vilma Moronese, inviava un'interrogazione (Atto n. 3-03184) all'attenzione del Ministro della Giustizia sulle problematiche del carcere di Santa Maria Capua Vetere, con la quale chiedeva, tra l'altro di rendere pubblico il cronoprogramma dei lavori per la costruzione della condotta idrica, per conoscere la data dell'inizio e della chiusura dei lavori a farsi, ad oggi senza risposta da parte del Ministro e senza alcun cenno pervenuto dall'amministrazione Comunale di Santa Maria Capua Vetere;

in data 3 Luglio 2017 la deputata del Partito Democratico, Camilla Sgambato, denunciava a mezzo stampa l'immobilismo del Comune di Santa Maria Capua Vetere nella realizzazione della condotta idrica e gli operatori penitenziari della Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere poteva e doveva

936

essere evitata dal Comune perché è oltre un anno e mezzo fa che siamo riusciti ad ottenere dalla Regione Campania uno stanziamento di 2 milioni di euro, necessari a finanziare la realizzazione dei quattro chilometri di condotta che dovranno portare l'acqua al carcere sammaritano”;

considerato infine che:

a parere degli interroganti nel corso degli anni le amministrazioni che si sono succedute, da quella Di Muro a quella Mirra, oltre alla diffusione di numerosi comunicati stampa dove venivano annunciati interventi risolutivi e, nonostante gli impegni assunti, ad oggi nessuna opera è stata di fatto realizzata, prolungando a 21 anni consecutivi la drammatica assenza di una condotta idrica al carcere di Santa Maria Capua Vetere;

la grave situazione ha indotto il Presidente nazionale dell'Unione sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP), Giuseppe Moretti, a diramare un comunicato stampa, datato 3 Luglio 2017, attraverso il quale è stata denunciata la drammatica situazione del carcere di Santa Maria Capua Vetere, relativa alla mancanza della condotta idrica, nonché dell'energia elettrica, rilevando altresì, in modo inequivocabile una situazione di totale stallo amministrativo “tutto è fermo con buona pace dei politici dell'epoca che strombazzarono ai quattro venti l'iniziativa”


si chiede di sapere:

- se corrispondono al vero le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dalla deputata on. Camilla Sgambato e cioè se le somme necessarie alla costruzione della condotta idrica stabilite con il protocollo di intesa sottoscritto il 4 agosto 2016 dal sindaco sono già nelle disponibilità dell'Ente;
- se le somme predette sono disponibili nelle casse dell'ente comunale, quali sono le cause per le quali codesta amministrazione non ha ancora provveduto ad attivarsi tempestivamente con un progetto comunale e con l'affidamento e la realizzazione dei lavori di allaccio relativo alla realizzazione della condotta idrica comunale, fondamentale per una permanenza dignitosa dei detenuti;
- se non ritenga pertanto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, di dover pubblicare sui propri siti istituzionali il cronoprogramma, considerati i ritardi e le inadempienze, sino ad oggi registrate, con gli altri protocolli/accordi sottoscritti;
- qualora le dichiarazioni dell'on. Sgambato invece non dovessero corrispondere al vero, quali azioni intende intraprendere il Sindaco nei confronti della deputata che ha palesemente dichiarato il falso adducendo al comune di S. Maria C.V. questo inaccettabile ritardo e cosa intende fare per sollecitare la Regione affinché quanto previsto nel protocollo di intesa del 4 agosto 2016 venga finalmente attuato e le somme rese effettivamente disponibili.

S. Maria C.V. li 5 luglio '17

I Consiglieri del Movimento 5 Stelle di S. Maria C.V.

Teresa De Bernardo



Silvia Cauli





Comune di Santa Maria Capua Vetere
Provincia di Caserta

via Albana, ex palazzo Lucarelli
81055 - Santa Maria Capua Vetere (CE)
0823 813111

Il Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale
Avv. Danilo Feola

Sede

Oggetto: Risposta al Question Time del 1° Agosto 2017.

In riferimento all'interrogazione prot. 22220 del 5.7.2017 presentata dal Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle, si trasmette:

- Nota a firma del Dirigente dell' Ufficio Tecnico Comunale ing. Carlo De Rosa, prot. 11751 del 6.4.2017;
- Nota a firma del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale ing. Carlo De Rosa, prot. 2120 del 12.7.2017 con allegata risposta ad interrogazione a firma della Senatrice Vilma Moronese, prot. 38122 del 30.11.2016;
- Nota a firma del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale ing. Carlo De Rosa, prot. 2281 del 31.7.2017.

Il Sindaco
Avv. Antonio Mirra





Città di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta



Protocollo/Data

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Prot.0011751 - 06/04/2017
Origine: Uscita



REGIONE CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA
Via DE GASPERI, 28 - 80133 Napoli
Alla c.a del dott. Michele Palmieri

PEC: dg.05@pec.regione.campania.it

Mail: michele.palmieri@regione.campania.it

E, p.c. Al Sig. Presidente della Giunta Regionale

Mail: presidente@pec.regione.campania.it

Al

Sig. Assessore ai Fondi Europei

PEC: assessore.fondieuropei@pec.regione.campania.it

Al Sig. Responsabile Programmazione Unitaria

PEC: prog.unitaria@pec.regione.campania.it

Oggetto:	<p>PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE CAMPANIA FESR 2014/2020 » CONSTRUZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE E DELLE AULE BUNKER « Codice Unico Progetto C. U. P.: F 9 7 B 1 6 0 0 0 2 5 0 0 0 8</p> <p>DGR CAMPANIA 142/2016 - PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE CAMPANIA - COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE DEL 04/08/2016</p> <p>RISCONTRO NOTA prot. 2017. 0088262 08/02/2017</p>
-----------------	--

Con riferimento all'oggetto, al protocollo d'intesa sottoscritto in data 04/08/2016 ed in riscontro alla nota di codesta Direzione Generale del 08/02/2017 prot. 0088262, acquisita con prot. 0004353 del 09/02/2017, si comunica che :

- ➔ il C.U.P. dell'intervento è **F 9 7 B 1 6 0 0 0 2 5 0 0 0 8** come dall'allegata copia di attribuzione CUP acquisita telematicamente dal sito del sistema mipcup;
- ➔ il conto vincolato è il » **n.33** « presso UNIPOL BANCA SPA Tesoriere del Comune di Santa Maria Capua Vetere con le seguenti coordinate bancarie » **IT 63 M 03 1 2 7 7 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6** «
- ➔ il cronoprogramma procedurale è indicato nell'allegato.

Si resta in attesa di cortesi e sollecite comunicazioni in merito.



IL DIRIGENTE
SETTORE TECNICO L.P.P. e MANUTENZIONE
(dott. ing. Carlo De Rosa)

ALLEGATI:

- ➔ CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE;
- ➔ COPIA ATTRIBUZIONE C.U.P.



Comune di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

SETTORE TECNICO - Lavori Pubblici E Manutenzione

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Prot.0011751 - 06/04/2017

Origine: Uscita



Oggetto:

POR FESR 2014-2020 - » COSTRUZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE E DELLE AULE BUNKER «
Codice Unico Progetto C. U. P.: F 9 7 B 1 6 0 0 2 5 0 0 8

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE

DATI IDENTIFICATIVI INTERVENTO

Titolo intervento	COSTRUZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA A SERVIZIO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE E DELLE AULE BUNKER
Programmazione intervento	POR FESR 2014 - 2020
Direzione Competente Regione Campania	DIREZIONE GENERALE PER L'AMBIENTE E PER L'ECOSISTEMA
Responsabile - Direttore Generale	Dott. MICHELE PALMIERI
Localizzazione Intervento	Comune di Santa Maria Capua Vetere
CUP Intervento	F 9 7 B 1 6 0 0 2 5 0 0 8
Natura Intervento	Lavori Pubblici - Realizzazione infrastrutture primarie
Finanziamento	Regione Campania
Ente Appaltante ed Attuatore	Comune di Santa Maria Capua Vetere - P.IVA 00136270618

FASI PROCEDURALI - PREVISIONI

	AVVIO	CONCLUSIONE
Progettazione Definitiva ed Esecutiva	Giugno 2017	Ottobre 2017
Esecuzione lavori	Aprile 2018	Dicembre 2018
Collaudo	Gennaio 2019	Gennaio 2019
Funzionalità	Gennaio 2019	Gennaio 2019
Chiusura intervento	Febbraio 2019	Febbraio 2019

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

		AVVIO	CONCLUSIONE	IPOTESI DI SPESA
Progettazione Definitiva ed Esecutiva	Pubblicazione Bando	15/12/2016	20/01/2017	
	Procedura affidamento	31/01/2017	10/05/2017	
	Stipula convenzione	10/05/2017	20/06/2017	
	Avvio Progettazione	20/06/2017	20/10/2017	€ 88.816,00
	Approvazione progetto	20/10/2017	31/10/2017	€ 33.750,00
Esecuzione lavori	Bando ed aggiudicazione	15/11/2017	28/02/2018	€ 58.500,00
	Stipula contratto	01/03/2017	15/04/2018	€ 300.300,00
	Esecuzione Lavori	15/04/2018	15/12/2018	€ 1.243.900,00

PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE				
		AVVIO	CONCLUSIONE	IPOTESI DI SPESA
Direzione lavori e Coordinamento sicurezza	Bando ed aggiudicazione	01/09/2017	31/01/2018	
	Stipula convenzione	01/02/2018	31/03/2018	
	Espletamento incarico	01/04/2018	31/01/2019	€ 194.000,00
Collaudo	Bando ed aggiudicazione	01/12/2017	28/02/2018	
	Stipula convenzione	01/03/2018	15/04/2018	
	Espletamento incarico	01/05/2018	31/01/2019	€ 40.000,00
Assistenza archeologica		01/04/2018	28/02/2019	€ 230.734,00
Accertamenti di laboratorio				
Incentivi personale interno				
Imprevisti ed IVA				
Accantonamenti				
IMPORTO FINANZIAMENTO				€ 2.190.000,00

Si evidenzia che relativamente all'aggiudicazione dei lavori i termini indicati sono da considerarsi indicativi in quanto la procedura di gara sarà esperita dalla Stazione Unica Appaltante del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. (i cui tempi, allo stato, non sono nè prevedibili ne definibili) se l'Ente non stabilirà di aderire convenzionalmente a diversa centrale di committenza nel periodo intercorrente dall'affidamento ed approvazione progettazione.

Si sottolinea, inoltre, che gli importi indicati nella colonna ipotesi di spesa sono da ridefinire in base alle risultanze di gara relativi ai vari affidamenti.



IL DIRIGENTE
 SETTORE TECNICO LL.PP. e MANUTENZIONE
 (dott. ing. Carlo De Rosa)



Città di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

SETTORE TECNICO - Lavori Pubblici E Manutenzione

Protocollo/Data

SETT. LL.PP. MANUTENZIONE

Prot. N. 2120

Del 12 LUG. 2017

Prot. N° 1870 7 US

Del 12 LUG. 2017

Al Sig. Consigliere Comunale
Dott. Gaetano Di Monaco

e, p.c. Al Sig. Sindaco

Oggetto: Opere di allaccio dell'istituto penitenziario "UCCELLA" alla rete idrica cittadina

Perviene a questo Settore in data 05/07/2017, prot. 0022188, la nota del Consigliere Comunale in indirizzo, afferente l'oggetto, per richiedere l'iter delle procedure di affidamento ed esecuzione lavori per il collegamento della rete idrica comunale con la Casa Circondariale in risposta alla quale si evidenzia quanto di seguito.

Lo stanziamento di fondi, non ancora nella materiale disponibilità di questo Ente, venne stabilito dalla Regione Campania, nell'ambito della programmazione del POR CAMPANIA FESR 2014-2020, con l'istituzione di specifico capitolo di spesa, ai sensi della L.R. 18/01/2016 n.ro 2, giusta deliberazione di G.R. n. 142 del 05/04/2016 inviata a questo Ente con nota in data 16/05/2016 protocollo 2016.0335565, nota acquisita con prot. 0015251 del 18/05/2016.

Con la medesima deliberazione venne altresì approvato lo schema di protocollo d'intesa approvato, per quanto di competenza di questo Ente, con deliberazione del Commissario Straordinario n.ro 62 del 24/05/2016.

Materialmente il protocollo d'intesa è stato sottoscritto in data 04/08/2016.

Il settore tecnico da me diretto ha immediatamente posto in essere tutte le attività tecnico amministrative propedeutiche ed indispensabili alla pubblicazione del bando e del disciplinare tecnico prestazionale necessario all'avvio della gara per l'affidamento dei servizi tecnici progettuali.

In corso di definizione degli atti tecnico amministrativi per l'affidamento della progettazione, la senatrice Vilma Moronese del Movimento 5 Stelle in data 04/10/2016 nel corso della seduta n. 691 del Senato ha presentato interrogazione a risposta orale 3-03184.

A seguito della citata interrogazione la Prefettura di Caserta ha richiesto a questo Ente, in data 18/10/2016 con nota prot. 0068745, specifico riscontro a cui è stata data risposta con nota prot. 0038122 del 30/11/2016, che si allega, e dalla quale codesto Consigliere può rilevare ogni utile notizia.

Tanto si doveva.



Il Dirigente

Settore Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione
(Dott. ing. Carlo De Rosa)



Città di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

GABINETTO DEL SINDACO

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)

Prot.0038122 - 30/11/2016

Origine: Uscita



All'Ufficio Territoriale del Governo

Prefettura di Caserta

Affari Generali e Sociali

Piazza della Prefettura, 2 - 81100 Caserta

PEC: : protocollo.prefce@pec.interno.it

Oggetto:

Interrogazione a risposta orale n. 3-03184 della Senatrice Moronese Vilma

Nota Prefettura prot. 0068745 del 18/10/2016 - RISCOntRO

Con riferimento all'oggetto, acquisita in merito specifica relazione da parte del Settore Tecnico, di seguito si forniscono i seguenti elementi utili alla risposta di competenza.

A seguito della sottoscrizione, in data 04/08/2016, del Protocollo d'Intesa tra questo Comune e la Regione Campania, protocollo approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 142/2016 con la quale, tra l'altro, è stato individuato, in sede di programmazione, il finanziamento dell'intervento di realizzazione di una condotta idrica di adduzione della Casa Circondariale, il Settore comunale di competenza ha:

- *acquisito, attraverso il sistema informatico dedicato, il codice C.U.P. del progetto, trattandosi di intervento da eseguirsi con finanziamento pubblico;*
- *acquisito attraverso il sistema informatico dell'ANAC il codice C.I.G. da associare alla procedura di gara di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione di livello definitivo ed esecutivo necessari per l'esecuzione dell'intervento;*
- *redatto il Capitolato Speciale Prestazionale, d'Oneri e d'Appalto necessario per all'acquisizione dei due livelli di progettazione;*
- *redatto il "Bando di Gara" ed il "Disciplinare di Gara" regolante la procedura di evidenza pubblica per l'acquisizione, da parte di professionalità esterne all'Amministrazione, della progettazione definitiva ed esecutiva;*
- *redatto lo schema di convenzione da sottoscrivere con il soggetto che risulterà aggiudicatario della gara;*
- *redatto la determinazione a contrarre propedeutica all'avvio della procedura di gara.*

Il Settore interessato con il Capitolato ed il Bando ha definito i tempi di acquisizione dei due livelli di progettazione. La progettazione, oltre a definire nel dettaglio i lavori necessari, dovrà, come per norma, fissare i tempi utili massimi per l'esecuzione dell'intervento da far confluire nel Cronoprogramma operativo dell'intervento stesso.

La tempistica rappresentata dal Settore competente sull'iter procedurale, è stata come di seguito individuata:


- *acquisizione offerte da parte degli operatori interessati a partecipare, tenuto conto dei termini di pubblicazione del bando, entro il 16 gennaio 2017.*
- *insediamento commissione ed avvio delle procedure di verifica documentazione amministrativa e valutazione delle offerte: 18 gennaio 2017, trattandosi di affidamento a mezzo di offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;*

- *la conclusione della procedura di verifica e valutazione offerte con la consequenziale aggiudicazione provvisoria, si ritiene che possa essere concretizzata entro la fine del mese di febbraio 2017; conclusione soggetta a variazione in relazione al numero degli operatori che parteciperanno alla gara.*
- *aggiudicazione definitiva e stipula convenzione di incarico connessa ai i tempi previsti dalla norma per tali adempimenti.*

Il medesimo Settore ha valutato, altresì, che nel rispetto dei termini normativi entro la fine di Ottobre 2017, salvo imprevisti, sarà disponibile ed approvata la progettazione esecutiva da porre a base della gara per l'affidamento dei lavori.

Con l'approvazione della progettazione esecutiva terminano le specifiche competenze dell'Ente in quanto, come da norma, la gara di affidamento dei lavori sarà espletata dalla Stazione Unica Appaltante; all'esito della quale potranno essere consegnati ed avviati i lavori da concludersi entro i termini previsti dal Cronoprogramma definitivo del progetto esecutivo.

Deferenti ossequi



IL SINDACO
avv. Antonio Mirra

30/11/2016 https://webmail.postecert.it/cp/ps/phoenix/commands/mail/PrintMessage?d=santamariacv.postecert.it&u=sindaco_pec&t=10896&uid=215&an=Def...

Da: posta-certificata@cert.interno.it
 A: [<sindaco_pec@santamariacv.postecert.it>](mailto:sindaco_pec@santamariacv.postecert.it)
 CONSEGNA: Riscontro nota prefettura n. 68745/16 -
 Oggetto: Interrogazione a risposta orale Senatrice Moronese
 Vilma

Ricevuta di avvenuta consegna
 Il giorno 30/11/2016 alle ore 15:22:36 (+0100) il messaggio
 "Riscontro nota prefettura n. 68745/16 - Interrogazione a
 risposta orale Senatrice Moronese Vilma" proveniente da
 "sindaco_pec@santamariacv.postecert.it"
 ed indirizzato a: "protocollo.prefce@pec.interno.it"
 è stato consegnato nella casella di destinazione.
 Identificativo messaggio:
 B543415F.00001C54.B59D6BAE.8AFC8284.posta-
 certificata@postecert.it

dati-cert.xml 972
 smime.p7s 3,444
 Riscontro nota prefettura n. 68745/16 -
 Interrogazione a risposta orale Senatrice
 Moronese Vilma 1,129,313



Città di Santa Maria Capua Vetere

Provincia di Caserta

SETTORE TECNICO - Lavori Pubblici E Manutenzione

Protocollo/Data

SETT. LL.PP. MANUTENZIONE

Prot. N. 2281

Del 13 LUG 2017

Al Sig. Sindaco

Al sig. Presidente del Consiglio Comunale

Al Sig. Assessore ai Lavori Pubblici

Loro S E D I

Prot. N. 2053/05

Del 13 LUG 2017

Oggetto:

Interrogazione consiliari:

- GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO
- GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

NOTE ALLE INTERROGAZIONI CONSILIARI

Pervengono in copia a questo settore le interrogazioni del gruppo consiliare del Partito Democratico prot. 0022956 del 10/07/2017 e del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle prot. 0022220 del 05/07/2017 entrambi riflettenti, sostanzialmente, le problematiche dell'alimentazione idrica della Casa circondariale ed in relazione alle stesse si evidenzia quanto di seguito.

Il Protocollo d'Intesa elaborato ed approvato unilateralmente dalla Regione con la deliberazione 142 del 05/04/2016 non è mai stato corredato dal "CRONOPROGRAMMA" sebbene richiamato nello stesso.

Si specifica che con il termine CRONOPROGRAMMA ci si può riferire:

➤ **a cronoprogramma procedurale** con il quale si stabiliscono, in linea di massima, i tempi da assegnare alle varie fasi dell'avanzamento amministrativo della procedura a partire dall'assegnazione materiale dei fondi (decreto dirigenziale di assegnazione del finanziamento allo stato assente) in particolare:

- ➔ tempi necessari alla redazione degli atti tecnico amministrativi per l'affidamento della progettazione;
- ➔ tempi di pubblicazione del bando di progettazione;
- ➔ tempi per l'esecuzione delle operazioni di gara (verifica documentazione amministrativa, valutazione offerta tecnica, valutazione offerta economica, formazione graduatoria, aggiudicazione provvisoria, verifica dichiarazioni del soggetto provvisoriamente aggiudicatario; assunzione provvedimento di aggiudicazione definitiva, acquisizione polizze a garanzia, stipula e registrazione convenzione di incarico, avvio della progettazione, consegna progettazione, validazione progettazione, approvazione progettazione);
- ➔ tempi per l'esecuzione delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori (pubblicazione bando di gara, acquisizione offerte, avvio operazioni di gara, svolgimento operazioni di gara, verifica procedura di gara, pronuncia aggiudicazione provvisoria, verifica documentazione ditta provvisoriamente aggiudicataria, pubblicazione esiti di gara, comunicazione esiti a tutti i partecipanti, attesa del termine dilatorio dalla comunicazione degli esiti ai partecipanti, richiesta informativa antimafia, stipula contratto, avvio lavori).

PR Caserta

↳ **cronoprogramma di esecuzione** con il quale il Progettista, nella redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, analizza gli interventi che propone nella progettazione e definisce le fasi ed i tempi necessari alla esecuzione della singola categoria di lavoro. IL CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO, pertanto, è uno specifico elaborato della progettazione.

Dalla stipula del protocollo di intesa, anche in assenza del decreto dirigenziale di finanziamento, questo Settore comunale di competenza ha elaborato tutti i documenti tecnico amministrativi necessari alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi tecnici progettuali.

Gli atti tecnico amministrativi sono stati approvati con determinazione dirigenziale 454, RG 2391, del 12/12/2016 (DETERMINA A CONTRARRE) ed è stata indetta la relativa procedura di gara.

Il bando di gara con protocollo 0039566 del **15/12/2016** completo dei relativi allegati (disciplinare di gara, capitolato speciale prestazionale, d'oneri e d'appalto, schema contratto/convenzione d'appalto), è stato:

- ➔ pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente in data 15/12/2016;
- ➔ pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Contratti Pubblici in data 19/12/2016;
- ➔ pubblicato sul BURC Campania n.ro 1 del 02/01/2017;
- ➔ comunicato a tutti gli ordini e collegi professionali della Regione Campania con nota prot. 0039600 del 15/12/2016.

Gli interroganti (gruppo PD) fanno esplicito riferimento alla individuazione della copertura finanziaria nel bilancio comunale richiamando il punto 12 della determinazione 454/2391 del 12/12/2016 senza comunque indicare il numero di IMPEGNO che definisce l'effettiva copertura finanziaria dell'intervento. Tale numero non poteva essere indicato in quanto la citata determinazione **non ha mai conseguito il visto** di REGOLARITÀ CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA perché mai restituita al settore da parte del settore finanziario.

Si evidenzia che con la deliberazione di Giunta Regionale n.ro 142 del 05/04/2016 di approvazione dello schema di protocollo d'intesa è stato, conseguentemente, **programmato** l'intervento previsto nell'approvato schema di protocollo, e sono state indicate:

- >> le risorse (POR Fesr 2014/2020);
- >> l'asse;
- >> la priorità dell'investimento;
- >> l'obiettivo specifico;
- >> l'azione

istituendo il capitolo di spesa, da attribuire alla Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema, ed iscritta la somma nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016.

Atteso che dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa non era stato né emesso il decreto dirigenziale di finanziamento né comunicate le modalità di erogazione del finanziamento, in considerazione dell'avvio delle procedure di gara per la progettazione, con nota prot. 0040518 del **23/12/2016** si è richiesto alla Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema, responsabile della spesa, di far conoscere ogni utile notizia in merito alle modalità di effettivo finanziamento.

La Direzione interpellata con nota in data **08/02/2017 prot. 2017.0088262** ha comunicato

che il Responsabile di Obiettivo Specifico **una volta impegnati i fondi** procede alla sottoscrizione della "**CONVENZIONE**" **contenenti gli obblighi e le condizioni di erogazione del finanziamento** richiedendo nel contempo la documentazione prevista dal Manuale di Attuazione.

Il Settore Tecnico si è immediatamente attivato per acquisire dal Settore Finanziario quanto necessario, con riferimento all'attivazione del conto corrente dedicato, da comunicare alla citata Direzione (note prot. 590/LLPP del 24/02/2017 e sollecito prot. 726/LLPP del 06/03/2017).

Quanto richiesto al Settore Finanziario è stato comunicato con nota prot. 908/RAG del 24/03/2017 ed il Settore Tecnico ha trasmesso alla Regione, con nota prot. 0011751 del 06/04/2017, quanto richiesto con la nota di febbraio 2017.

Ad oggi non si è avuto ancora riscontro in merito.

Relativamente agli "**inspiegabili e patologici rallentamenti**" della Commissione di Gara si fa rilevare che, come a tutti noto, il Settore Tecnico, che è chiamato ad una notevolissima mole di incombenze a favore della collettività, versa in una cronica ed insufficiente dotazione organica con servizi complessi, come quella dei lavori pubblici, affidata a sole due unità che nel periodo richiamato hanno dovuto far fronte :

- nel periodo di febbraio/marzo completare l'iter per l'avvio della fase attuativa dei finanziamenti relativi al fondo di rotazione della progettualità;
- nel periodo febbraio/maggio fornire tutti i dati necessari per la formazione del bilancio, del programma triennale e relative modifiche, delle variazioni di bilancio, ecc. dovendo anche raccogliere ed elaborare tutti i dati provenienti dai vari servizi del Settore Tecnico;
- nel periodo da gennaio ad oggi assolvere alle incombenze per riprendere il Piano di Recupero Urbano per il mantenimento del finanziamento da parte della Regione ed acquisire la progettazione esecutiva da parte dell'aggiudicatario dell'appalto integrato;
- nel periodo settembre 2016 - giugno 2017 assolvere alle incombenze per l'aggiornamento e le integrazioni progettuali da produrre alla Regione per il mantenimento del finanziamento relativo all'adeguamento strutturale dell'edificio scolastico alla Via Mascagni;
- nel periodo da settembre 2016 ad oggi, con procedure ancora in corso, adempiere alle incombenze per l'intervento relativo al finanziamento PON Sicurezza "IO GIOCO LEgALE" per tentare il mantenimento del finanziamento e l'esecuzione dell'intervento;

e tanto altro ancora ivi compreso la necessità di dover modificare la Commissione di gara per dare avvio alle fase delle sedute riservate previste dalla procedura di gara che sono state tutte concluse e con nota 0024961 del 26-07-2017 sono stati invitati tutti i partecipanti ad assistere alla seduta pubblica del 28 Luglio scorso per l'apertura delle offerte economiche e la definizione della graduatoria.

Non si è potuto dare corso all'aggiudicazione provvisoria in quanto dalle risultanze della seduta pubblica è emerso che sussistono ben quattro offerte anomale per cui dovrà essere avviata tutta la fase di verifica dell'anomalia per definire l'ammissione ovvero l'esclusione delle offerte anomale propedeutica all'aggiudicazione provvisoria.

Nello specifico delle considerazioni e delle richieste riportate nelle interrogazioni consiliari si evidenzia che:

- ▶▶ la previsione di giorni 120 per la progettazione è solo previsionale in quanto il termine di

acquisizione della stessa sarà quello offerto dal raggruppamento di professionisti che risulterà aggiudicatario dell'appalto;

- ▶▶ non è prevedibile il tempo occorrente all'acquisizione dei pareri e/o prescrizioni da parte di Enti Sovraordinati sulla progettazione definitiva, da trasfondere in quella esecutiva, in quanto l'intervento da progettare e realizzare interessa viabilità comunale, viabilità provinciale e viabilità statale, oltre alle problematiche per il parere della Sovrintendenza considerate le problematiche archeologiche connesse al territorio cittadino;
- ▶▶ gli inconvenienti relativi alla commissione di gara sono stati completamente risolti, le fasi di sedute segrete per la valutazione delle offerte tecniche sono state concluse e si è in procinto di stabilire la seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi dell'offerta tecnica ed apertura delle offerte economiche;
- ▶▶ il cronoprogramma procedurale non è stato mai definito dalla Regione con l'approvazione dello schema di protocollo d'intesa tant'è che, allo stato, non risulta ancora sottoscritta la "CONVENZIONE" come già innanzi richiamato;
- ▶▶ il cronoprogramma delle opere ovvero di esecuzione dell'intervento è uno specifico elaborato della progettazione e, tra l'altro, definisce e il tempo utile di esecuzione e pertanto la data di ultimazione, allo stato, non è fissabile in quanto e connessa con la data di consegna dei lavori che può essere definita solo dopo l'aggiudicazione degli stessi;
- ▶▶ il finanziamento regionale non è ancora a disposizione di questo Ente in quanto ad oggi, come già innanzi richiamato, non è stato né comunicato l'impegno dei fondi da parte del Responsabile di Obiettivo Specifico né inviata la convenzione contenente gli obblighi tra le parti (Regione/Comune) e le modalità di erogazione;
- ▶▶ la determinazione di indizione della gara per l'affidamento della progettazione, allo stato, non è mancante della copertura della spesa in quanto la medesima non è mai stata restituita con il visto di copertura finanziaria da parte del settore finanziario di questo Ente;
- ▶▶ tutte le fasi avviate sono in essere solo sotto la responsabilità dell'organico (Dirigente e Funzionario RUP) dell'area specifica Settore Tecnico fasi avviate per anticipare, per quanto possibile, i tempi necessari alle procedure amministrative considerata la grave situazione idrica in cui versa la casa circondariale;
- ▶▶ la più volte citata deliberazione regionale 142 del **05/04/2016** ha solo approvato lo schema di protocollo d'intesa e **programmato** l'intervento, a valere sul POR Campania Fesr 2014/2020, con la conseguente istituzione dei capitoli di entrata e del capitolo di spesa ma a latere della stessa **manca, ad oggi, tutta la fase gestionale amministrativa, finanziaria e tecnica** (impegno di spesa, decreto dirigenziale di finanziamento, approvazione convenzione, sottoscrizione convenzione, definizione modalità di erogazione contributo ecc.)



Il Dirigente
Settore Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione
(Dott. ing. Carlo De Rosa)